

ROMÂNIA, MINISTERUL FINANTELOR
Cabinet Secretar de Stat

Domnului Carlo Monticelli, Guvernator
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

București, 4 octombrie 2024

Subiect: F/P 1556 (2006) - Reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și reabilitarea torentelor mici din zonele forestiere

Stimate domnule Monticelli,

La solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ROMSILVA, vă rugăm să fiți de acord cu extinderea cu 3 ani a datei de finalizare a proiectului, respectiv de la 31 decembrie 2024 până la 31 decembrie 2027, ceea ce va permite finalizarea Proiectului. În prezent, trei subproiecte sunt încă în execuție, cu un termen de finalizare estimat de 36 de luni. Se anticipează că aceste proiecte pot fi finalizate la termen, dacă nu apar alte probleme semnificative.

Întârzierile survenite în implementare sunt în mare parte rezultatul unor probleme tehnice neașteptate, apărute pe parcursul executării lucrărilor, cum ar fi:

- disfuncționalități în finanțarea subproiectelor ce au dus la suspendarea lucrărilor în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici deja aprobați. Acest proces a necesitat reevaluarea sarcinilor rămase, re aprobarea noilor estimări privind finalizarea lucrărilor restante și contractarea acestora;
- erorile materiale din studiile inițiale de fezabilitate au necesitat revizuri, care au întârziat și mai mult progresul proiectului;
- insolvența unor antreprenori a dus la necesitatea relicitării lucrărilor, prelungind termenul de finalizare a lucrărilor rămase;
- apariția unor noi dezaastre naturale a afectat negativ subproiectele aflate în derulare, cauzând impedimente suplimentare;
- procesul îndelungat necesar pentru aprobarea modificărilor în execuția subproiectelor a condus la întârzieri în derularea lucrărilor.

Pe baza celor menționate mai sus, vă rugăm să fiți de acord cu cererea noastră de extindere. Această extindere va permite ROMSILVA să finalizeze eficient proiectul, asigurând o mai bună protecție comunităților care locuiesc în zonele în care sunt situate subproiectele.

Așteptăm cu nerăbdare să primim răspunsul dumneavoastră pozitiv și dorim să exprimăm aprecierea noastră sinceră echipei Băncii pentru sprijinul și îndrumarea profesională pe parcursul implementării acestui proiect.

Cu stimă,

Carmen Moraru, Secretar de Stat
(semnătură indescifrabilă)

CC: D-nul Cristian Tăbăcaru, director, Direcția Generală pentru Împrumuturi și Dezvoltare Socială

D-na Wassila Dridi, manager de țară

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
Direcția Generală pentru Împrumuturi și Dezvoltare Socială

Doamnei Carmen Morau, Secretar de Stat
Ministerul Finanțelor, România
Paris, 2 decembrie 2024

Subiect: F/P 1556 (2006) - Reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și reabilitarea torentelor mici din zonele forestiere

Stimată doamnă Moraru,

Facem referire la solicitarea dumneavoastră din data de 4 octombrie 2024 privind extinderea datei de finalizare a Proiectului menționat mai sus.

Vă informăm că, pe baza informațiilor primite cu privire la avansarea lucrărilor, așa cum este detaliat în scrisoarea mai sus menționată, pentru a permite ROMSILVA să finalizeze lucrările în cadrul Proiectului, BDCE a aprobat extinderea graficului de lucrări și a datei de finalizare a Proiectului cu 36 de luni până la 31 decembrie 2027. Vă rugăm să fiți siguri că acest proiect reprezintă o prioritate majoră pentru BDCE și că rămânem determinați și atenți la implementarea sa viitoare.

Cu stimă,

France Becmont Bieth
Director de Departament
(semnătură indescifrabilă)

Cristian Tăbăcaru
Director
(semnătură indescifrabilă)