

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2021

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli realizate Mil. Euro	cheltuieli realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. (fostă BOSCH REXROTH S.R.L.)	1/ 22.04.2015	19,25	8,36	9,14	568	Proiect finalizat	19,25	8,36	9,14	553	100%
2	CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L.	2/ 22.05.2015	15,80	5,93	7,65	313	Proiect finalizat	15,29	3,61	7,65	324	100%**)
3	LEONI WIRING SYSTEMS RO S.R.L.	8/ 02.07.2015	18,94	1,48	4,92	613	Proiect finalizat	9,85	11,99	4,92	613	107%
4	SONACA AEROSPACE TRANSILVANIA S.R.L.	6/ 11.09.2015	10,84	0,87	5,15	187	Proiect finalizat	10,31	0,93	5,15	147	100%**)
5	AUTOMOBILIE DACIA S.A.	12/ 30.09.2015	30,67	0,00	12,94	0	Proiect finalizat	30,08	0,00	12,94	0	100%**)
6	ROBERT BOSCH S.R.L.	13/ 20.10.2015	32,25	0,00	14,36	623	Proiect finalizat	28,72	0,38	14,36	623	100%**)
7	TIMKEN PWP S.R.L.	11/ 11.11.2015	29,80	23,63	14,87	120	Proiect finalizat	29,74	19,10	14,87	123	100%***)
8	ROBERT BOSCH S.R.L.	30/ 07.12.2016	71,10	25,38	19,55	554	Proiect finalizat ¹⁾	64,72	22,01	19,55	523	100%***)
9	ALU MENZIKEN SRL	16/ 07.12.2016	39,18	4,59	19,59	244	Proiect finalizat	39,18	10,17	19,59	240	113%

*) - Pentru proiectele finalizate: Valoarea ajutorului de stat efectiv plătit

**) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la preturi mai mici din punct de vedere valoric.

1) Planul angajărilor are termen final în 2023

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2021

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ^{*)}	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ARCTIC S.A.	19/ 07.12.2016	94,12	10,32	36,03	480	În derulare	93,49	20,45	34,51	636	109%
11	PIRELLI TYRES ROMÂNIA S.R.L.	17/ 07.12.2016	64,33	59,87	28,58	530	În derulare	59,07	71,35	23,62	530	105%
12	TERAPLAST SA	50/ 12.11.2018	6,22	0,00	3,10	64	Proiect finalizat	6,19	0,40	3,10	58	106%
13	MG TEC INDUSTRY SRL	51/ 12.11.2018	79,03	1,00	32,22	367	În derulare	42,55	0,08	14,05	159	53%
14	TERAGLASS BISTRITA SRL	52/ 12.11.2018	3,45	0,00	1,64	53	Proiect finalizat	3,29	0,01	1,64	28	100%***)
15	WETTERBEST SA (fostă WETTERBEST SRL, fostă DEPACO SRL)	53/ 12.11.2018	3,82	0,10	1,69	42	Proiect finalizat	3,38	2,31	1,69	35	145%
16	THERME NORD BUCURESTI SRL	54/ 12.11.2018	19,96	13,31	6,98	170	În derulare	0,02	0,14	0,00	0	0,49%
17	JAEGGI INDUSTRIES SRL	55/ 12.11.2018	27,88	1,99	13,94	422	Proiect finalizat	27,88	5,81	13,94	234	113%
18	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	57/ 12.11.2018	100,51	12,35	37,29	661	Proiect finalizat	100,25	48,57	37,29	661	132%

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2021

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ROMAQUA GROUP SA	58/ 12.11.2018	12,37	0,02	6,09	106	Proiect finalizat	12,66	0,41	6,09	106	105%
20	STONEVAULT SRL	59/ 12.11.2018	3,86	0,24	1,92	62	Proiect finalizat	3,85	0,67	1,92	72	110%
21	SWOBODA SIBIU SRL	60/ 10.12.2018	7,30	0,00	3,65	80	Proiect finalizat	7,30	0,10	3,65	15	101%
22	OMNIA EUROPE SA	63/ 10.12.2018	34,62	6,02	17,31	186	În derulare	33,01	14,90	5,23	33	118%
23	AUTOMOBILE-DACIA SA	65/ 10.12.2018	74,39	22,94	24,86	300	În derulare	14,41	11,60	1,77	0	27%
24	SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE SRL	71/ 10.12.2018	44,69	9,98	22,34	225	În derulare	23,63	0,00	0,00	105	43%
25	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL	75/ 10.12.2018	17,74	0,06	8,82	481	Proiect finalizat	17,65	0,08	8,82	113	100%***)
26	VARTA MICROBATTERY SRL	81/ 28.12.2018	10,86	0,00	5,43	109	În derulare	8,72	0,90	0,94	124	89%
27	PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.R.L.	88/ 28.12.2018	6,71	0,00	3,35	65	În derulare	5,69	1,54	2,40	6	108%
28	OIL SERVICES LIMITED EASTERN EUROPE S.R.L.	97/ 28.12.2018	3,30	0,46	1,65	16	Proiect finalizat	3,30	1,09	1,65	8	117%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2021

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli realizate Mil. Euro	cheltuieli realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	PET STAR RECYCLING SRL	99/ 28.12.2018	17,01	1,95	8,51	95	În derulare	14,49	1,95	4,90	58	87%
30	GMB ROMÂNIA AUTO INDUSTRY SRL	85/ 28.12.2018	4,26	4,91	2,13	69	În derulare	2,91	0,79	0,00	40	40%
31	MENNEKES ELECTRIC SRL	106/ 24.04.2019	7,48	3,36	3,74	106	În derulare	10,48	1,65	0,81	63	112%
32	HERAEUS ROMÂNIA SRL	102/ 24.04.2019	5,63	0,00	1,78	339	Proiect finalizat	5,09	0,01	1,78	7	100%***)
33	COSKUNOZ MA SRL	107/ 24.04.2019	16,55	3,74	8,28	130	În derulare	15,74	3,81	7,87	160	96%
34	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vălenii de Munte)	112/ 24.04.2019	8,98	0,00	4,04	53	În derulare	2,33	0,00	0,00	5	26%
35	CIA ABOLIV SRL	114/ 24.04.2019	1,62	0,17	0,81	32	Proiect finalizat	1,62	0,12	0,81	35	100%**)
36	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL	116/ 24.04.2019	3,20	0,00	1,60	30	În derulare	0,28	0,00	0,14	2	9%
37	ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES S.R.L.	108/ 24.04.2019	3,70	0,14	1,29	80	În derulare	3,70	0,00	1,19	89	96%
38	NYMPHAEA RESORT SRL	118/ 24.04.2019	9,30	5,91	4,65	86	În derulare	0,05	0,37	0,00	1	3%

**) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2021

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ^{*)}	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investitii %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli realizate Mil. Euro	cheltuieli realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vatra Dornei)	113/ 24.04.2019	7,86	0,00	2,71	26	În derulare	5,16	0,01	0,00	12	66%
40	MINET SA	125/ 11.09.2019	3,74	0,66	1,20	30	Proiect finalizat	3,74	0,93	1,20	13	106%
41	GESTAMP BEYCELIK ROMÂNIA SRL (fosta MPO PRODIVERS SRL)	128/ 11.09.2019	20,63	1,62	10,31	168	În derulare	7,30	0,00	1,18	0	33%
42	DETERGENTI SA	131/ 11.09.2019	12,29	39,57	6,15	78	În derulare	11,36	38,41	0,87	138	96%
43	SMART WOOD ROMANIA SRL	132/ 11.09.2019	6,37	1,45	3,18	50	În derulare	5,48	1,81	0,92	40	93%
44	ROMAQUA GROUP SA	133/ 11.09.2019	11,98	0,02	5,93	87	Proiect finalizat	11,86	0,46	5,93	101	103%
45	HIRSCHMANN ROMANIA SRL	136/ 11.09.2019	24,42	4,28	12,21	315	În derulare	12,05	0,01	1,35	118	42%
46	IRUM SA	137/ 11.09.2019	4,16	0,14	2,08	50	În derulare	3,36	0,20	0,00	54	83%
47	AGRICOLA INTERNATIONAL SA	147/ 18.12.2019	5,63	0,00	2,82	90	În derulare	4,50	0,00	0,00	0	80%
48	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL	148/ 23.12.2019	1,09	0,00	0,55	12	Proiect finalizat	1,18	0,00	0,00	6	108%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2021

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ^{*)}	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli realizate Mil. Euro	cheltuieli realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	FORJA ROTEC SRL	152/ 23.12.2019	1,76	0,15	0,55	16	Proiect finalizat	1,10	0,03	0,55	17	100%***)
50	HAIER TECH SRL	156/ 23.12.2019	51,15	0,85	25,23	740	În derulare	45,32	17,55	0,00	362	121%
51	CER CLEANING EQUIPMENT SRL	158/ 23.12.2019	14,36	7,31	7,18	184	În derulare	13,53	7,53	0,00	109	97%
52	CASA NOASTRĂ SRL	139/ 19.02.2020	20,29	1,07	10,14	200	În derulare	2,03	0,14	0,00	0	10%
53	CUW IMPEX SRL	165/ 05.03.2020	1,29	0,20	0,65	23	În derulare	0,01	0,00	0,00	0	0%
54	INTERVALVES TECHNOLOGIES S.R.L.	149/ 09.03.2020	4,70	0,00	2,35	49	În derulare	0,01	0,00	0,00	0	0%
55	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	160/ 08.04.2020	27,85	5,94	13,92	110	În derulare	20,10	2,61	0,00	5	67%
56	FERROBETON ROMÂNIA SRL	170/ 29.04.2020	3,09	0,52	1,54	56	Proiect finalizat	2,99	0,82	0,00	5	106%
57	BFG PACKAGING SRL	169/ 06.05.2020	5,94	0,27	2,97	20	În derulare	4,92	0,53	0,00	14	88%
58	MINET SA	181/ 08.07.2020	6,02	0,00	2,05	25	În derulare	2,09	0,00	0,00	4	35%

***)) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2021

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ^{*)}	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli realizate Mil. Euro	cheltuieli realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	GIC NOSAG METAL SRL	171/ 21.07.2020	1,70	0,00	0,85	25	În derulare	0,34	0,00	0,00	25	20%
60	CLUSTER POWER SRL	177/ 30.07.2020	35,64	0,68	17,82	21	În derulare	0,00	0,00	0,00	2	0%
61	B.BRAUN PHARMACEUTICALS SA	185/ 17.08.2020	35,54	48,11	12,44	11	În derulare	0,05	0,38	0,00	0	1%
62	CALIPSO SRL	187/ 17.08.2020	7,72	0,00	2,70	38	În derulare	6,10	0,00	0,00	14	79%
63	BLACHOTRAPEZ SRL	182/ 09.09.2020	2,57	0,29	1,29	33	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
64	ROBERT BOSCH S.R.L.	186/ 15.09.2020	39,23	2,84	19,62	323	În derulare	12,31	1,24	0,00	65	32%
65	ELECTROARGEȘ SA	176/ 17.09.2020	11,42	0,00	5,71	166	În derulare	1,46	0,00	0,00	25	13%
66	APULUM TURISM S.R.L.	180/ 25.09.2020	9,73	1,20	4,87	87	În derulare	2,03	0,00	0,00	2	19%
67	VECTRA INTERNATIONAL SRL	191/ 30.09.2020	4,70	1,66	2,35	55	În derulare	4,16	2,14	1,24	6	99%
68	AUSTROTHERM COM S.R.L.	189/ 02.10.2020	1,93	0,00	0,97	9	În derulare	1,23	0,00	0,00	8	63%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2021

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ^{*)}	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	PHOENIXY SRL	192/ 05.11.2020	9,32	0,12	4,66	115	În derulare	1,80	0,05	0,00	8	20%
70	VETRO SOLUTIONS SRL	190/ 09.11.2020	1,69	0,00	0,84	17	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
71	ROBERT BOSCH SRL	198/ 10.11.2020	16,87	6,86	6,85	190	În derulare	0,06	0,31	0,00	0	2%
72	TERAPLAST SA	199/ 11.11.2020	7,84	0,00	3,92	45	În derulare	3,09	0,20	0,00	9	42%
73	MINET CONF SRL	194/ 19.11.2020	1,19	0,00	0,59	20	În derulare	0,37	0,00	0,00	10	31%
74	EPS THERMOPOR SRL	188/ 19.11.2020	2,58	1,01	1,29	74	În derulare	0,09	0,10	0,00	0	6%
75	LIDAS S.R.L.	193/ 03.12.2020	46,85	0,10	23,04	257	În derulare	0,00	0,00	0,00	2	0%
76	OMNIA PALET SRL	207/ 10.12.2020	1,89	0,51	0,95	16	În derulare	0,00	0,00	0,00	4	0%
77	VRANCART RECYCLING SRL	196/ 21.12.2020	16,61	0,33	8,31	164	În derulare	0,14	0,00	0,00	24	1%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2021

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ^{*)}	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli realizate Mil. Euro	cheltuieli realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	TERABIO PACK SRL (fosta TERAPLAST FOLII BIODEGRADABILE SRL)	205/ 21.12.2020	11,59	0,00	5,79	93	În derulare	1,81	0,01	0,00	2	16%
79	AMF-BRUNS ROMANIA SRL	200/ 21.12.2020	6,78	0,50	3,39	77	În derulare	3,57	0,69	0,00	4	59%
80	TERAPLAST SA	212/ 23.12.2020	9,84	0,00	4,92	80	În derulare	1,47	0,00	0,00	0	15%
81	EDOMED RELIFE SRL	214/ 06.04.2021	4,83	0,17	2,41	29	În curs de demarare	0,01	0,00	0,00	6	0%
82	ECO WOOD SRL	210/ 06.04.2021	1,56	0,10	0,78	4	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
83	AVICARVIL FOOD & DISTRIBUTION SRL	213/ 06.04.2021	31,54	1,82	15,77	533	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
84	KLAUS SRL	195/ 06.04.2021	4,58	0,11	2,29	20	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
85	H&T - NPE EAST EUROPE SRL	216/ 08.04.2021	11,87	0,00	5,93	116	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
86	QUADROFORM SRL	218/ 09.04.2021	9,23	0,28	4,61	122	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
87	JAEGGI INDUSTRIES SRL	217/ 09.04.2021	20,36	0,00	10,18	110	În derulare	0,10	0,00	0,00	62	0%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2021

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	STERK PLAST SRL	227/ 09.04.2021	4,98	0,00	2,49	60	În curs de demarare	0,39	0,00	0,00	0	8%
89	KOYO ROMÂNIA S.A.	231/ 14.04.2021	10,83	16,80	5,41	18	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
90	IMM HYDRO EST SRL	242/ 14.04.2021	4,04	0,49	2,02	76	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
91	VARTA MICROBATTERY SRL	215/ 23.04.2021	53,84	0,64	23,03	165	În derulare	11,36	0,84	0,00	47	22%
92	HIPIC PROD IMPEX SRL	220/ 28.04.2021	15,66	3,24	7,83	331	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
93	ALKA TRADING CO SRL	234/ 05.05.2021	10,51	0,74	5,26	58	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
94	WIP INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	235/ 12.05.2021	35,91	0,70	17,95	187	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
95	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	239/ 14.05.2021	10,70	1,85	5,35	22	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
96	DVI PRODUCTION S.R.L.	224/ 14.05.2021	20,02	0,87	10,01	119	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2021

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investitii %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	AUSTROTHERM COM S.R.L.	223/ 26.05.2021	3,65	0,42	1,28	10	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
98	ARINI HOSPITALITY SRL	240/ 31.05.2021	6,05	0,71	3,02	48	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
99	CAHM EUROPE SA	225/ 10.06.2021	1,06	0,00	0,53	8	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
100	ALC INJECT POLISTIREN SA	232/ 10.06.2021	1,44	0,00	0,72	22	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
TOTAL H.G. nr. 807/2014			1.741,23	386,28	775,69	14.964		980,19	342,67	301,24	7.852	
			2.127,51					1.322,86				