

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2020

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. (fostă BOSCH REXROTH S.R.L.)	1/ 22.04.2015	19,25	8,36	9,14	568	Proiect finalizat ¹⁾	19,25	8,36	9,14	553	100%
2	CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L.	2/ 22.05.2015	15,80	5,93	7,65	313	Proiect finalizat	15,29	3,61	7,65	294	100% ^{**)}
3	LEONI WIRING SYSTEMS RO S.R.L.	8/ 02.07.2015	18,94	1,48	4,92	613	Proiect finalizat	9,85	11,99	4,92	613	107%
4	SONACA AEROSPACE TRANSILVANIA S.R.L.	6/ 11.09.2015	10,84	0,87	5,15	187	Proiect finalizat ¹⁾	10,31	0,93	5,15	147	100% ^{**)}
5	AUTOMOBILIE DACIA S.A.	12/ 30.09.2015	30,67	0,00	12,94	0	Proiect finalizat	30,08	0,00	12,94	0	100% ^{**)}
6	ROBERT BOSCH S.R.L.	13/ 20.10.2015	32,25	0,00	14,36	623	Proiect finalizat ²⁾	28,72	0,38	14,36	623	100% ^{**)}
7	TIMKEN PWP S.R.L.	11/ 11.11.2015	29,80	23,63	14,87	120	Proiect finalizat	29,74	19,10	14,87	123	100% ^{***)}
8	ROBERT BOSCH S.R.L.	30/ 07.12.2016	71,10	25,38	19,55	554	Proiect finalizat ³⁾	64,72	22,01	19,55	331	100% ^{***)}
9	ALU MENZIKEN SRL	16/ 07.12.2016	39,18	4,59	19,59	244	Proiect finalizat	39,18	10,17	19,59	240	113%

*) - Pentru proiectele finalizate: Valoarea ajutorului de stat efectiv plătit

**) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

1) Planul angajărilor are termen final în 2020

2) Planul angajărilor are termen final în 2021

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2020

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ^{*)}	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ARCTIC S.A.	19/ 07.12.2016	94,12	10,32	36,03	480	În derulare	93,23	20,45	25,32	545	109%
11	PIRELLI TYRES ROMÂNIA S.R.L.	17/ 07.12.2016	64,33	59,87	28,58	530	În derulare	76,62	75,66	23,62	530	123%
12	TERAPLAST SA	50/ 12.11.2018	6,22	0,00	3,10	64	Proiect finalizat	6,19	0,40	3,10	58	106%
13	MG TEC INDUSTRY SRL	51/ 12.11.2018	79,03	1,00	32,22	367	În derulare	34,54	0,08	9,14	108	43%
14	TERAGLASS BISTRITA SRL	52/ 12.11.2018	3,45	0,00	1,64	53	Proiect finalizat	3,29	0,01	1,64	28	100%***)
15	WETTERBEST SA (fostă WETTERBEST SRL, fostă DEPACO SRL)	53/ 12.11.2018	3,82	0,10	1,69	42	Proiect finalizat	3,38	2,31	1,69	35	145%
16	THERME NORD BUCURESTI SRL	54/ 12.11.2018	19,96	13,31	6,98	170	În derulare	0,02	0,14	0,00	0	0,48%
17	JAEGGI INDUSTRIES SRL	55/ 12.11.2018	27,88	1,99	13,94	422	În derulare	30,00	7,02	12,46	234	124%
18	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	57/ 12.11.2018	100,51	12,35	37,39	661	Proiect finalizat	100,51	53,72	32,06	661	137%

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

³⁾ Planul angajărilor are termen final în 2023

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2020

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ROMAQUA GROUP SA	58/ 12.11.2018	12,37	0,02	6,09	106	Proiect finalizat	12,66	0,41	6,09	106	105%
20	STONEVAULT SRL	59/ 12.11.2018	3,86	0,24	1,92	62	Proiect finalizat	3,85	0,67	1,92	72	110%
21	SWOBODA SIBIU SRL	60/ 10.12.2018	7,30	0,00	3,65	80	Proiect finalizat	7,30	0,10	3,65	15	101%
22	OMNIA EUROPE SA	63/ 10.12.2018	34,62	6,02	17,31	186	În derulare	23,70	6,68	2,93	7	75%
23	AUTOMOBILE-DACIA SA	65/ 10.12.2018	74,39	22,94	24,86	300	În derulare	14,10	10,57	1,77	0	25%
24	SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE SRL	71/ 10.12.2018	44,69	9,98	22,34	225	În derulare	18,03	0,00	0,00	49	33%
25	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL	75/ 10.12.2018	17,74	0,06	8,87	481	Proiect finalizat	17,71	0,12	7,70	113	100%
26	VARTA MICROBATTERY SRL	81/ 28.12.2018	10,86	0,00	5,43	109	În derulare	6,14	0,71	0,94	109	63%
27	PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.R.L.	88/ 28.12.2018	6,71	0,00	3,35	65	În derulare	4,09	0,25	1,73	6	65%
28	OIL SERVICES LIMITED EASTERN EUROPE S.R.L.	97/ 28.12.2018	3,30	0,46	1,65	16	Proiect finalizat	3,30	1,09	1,65	8	117%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2020

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	PET STAR RECYCLING SRL	99/ 28.12.2018	17,01	1,95	8,51	95	În derulare	14,15	0,89	4,90	35	79%
30	GMB ROMÂNIA AUTO INDUSTRY SRL	85/ 28.12.2018	4,26	4,91	2,13	69	În derulare	2,91	0,79	0,00	40	40%
31	MENNEKES ELECTRIC SRL	106/ 24.04.2019	7,48	3,36	3,74	106	În derulare	9,74	1,34	0,00	9	102%
32	HERAEUS ROMÂNIA SRL	102/ 24.04.2019	5,63	0,00	1,78	339	Proiect finalizat	5,09	0,01	1,78	7	100%***)
33	COSKUNOZ MA SRL	107/ 24.04.2019	16,55	3,74	8,28	130	În derulare	15,74	3,81	6,77	102	96%
34	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vălenii de Munte)	112/ 24.04.2019	8,98	0,00	4,04	53	În derulare	2,33	0,00	0,00	0	26%
35	CIA ABOLIV SRL	114/ 24.04.2019	1,62	0,17	0,81	32	Proiect finalizat	1,62	0,06	0,75	35	94%
36	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL	116/ 24.04.2019	3,20	0,00	1,60	30	În derulare	0,28	0,00	0,14	0	9%
37	ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES S.R.L.	108/ 24.04.2019	3,70	0,14	1,29	80	În derulare	3,57	0,00	1,19	58	93%
38	NYMPHAEA RESORT SRL	118/ 24.04.2019	9,30	5,91	4,65	86	În derulare	0,05	0,37	0,00	1	3%

*** - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2020

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vatra Dornei)	113/ 24.04.2019	7,86	0,00	2,71	26	În derulare	5,16	0,01	0,00	0	66%
40	MINET SA	125/ 11.09.2019	3,74	0,66	1,20	30	Proiect finalizat	4,49	0,17	0,00	13	106%
41	GESTAMP BEYCELIK ROMÂNIA SRL (fosta MPO PRODIVERS SRL)	128/ 11.09.2019	20,63	1,62	10,31	168	În derulare	2,78	0,00	0,00	0	12%
42	DETERGENTI SA	131/ 11.09.2019	12,29	39,57	6,15	78	În derulare	6,38	11,85	0,00	138	35%
43	SMART WOOD ROMANIA SRL	132/ 11.09.2019	6,37	1,45	3,18	50	În derulare	3,83	1,24	0,92	26	65%
44	ROMAQUA GROUP SA	133/ 11.09.2019	11,98	0,02	5,93	87	Proiect finalizat	11,86	0,46	5,93	101	103%
45	HIRSCHMANN ROMANIA SRL	136/ 11.09.2019	24,42	4,28	12,21	315	În derulare	3,12	0,02	0,32	53	11%
46	IRUM SA	137/ 11.09.2019	4,16	0,14	2,08	50	În derulare	2,50	0,01	0,00	20	58%
47	AGRICOLA INTERNATIONAL SA	147/ 18.12.2019	5,63	0,00	2,82	90	În derulare	4,38	0,00	0,00	0	78%
48	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL	148/ 23.12.2019	1,09	0,00	0,55	12	Proiect finalizat	1,18	0,00	0,00	6	108%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2020

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	FORJA ROTEC SRL	152/ 23.12.2019	1,76	0,15	0,88	16	În derulare	1,10	0,03	0,00	17	59%
50	HAIER TECH SRL	156/ 23.12.2019	51,15	0,85	25,23	740	În derulare	29,45	7,72	0,00	43	71%
51	CER CLEANING EQUIPMENT SRL	158/ 23.12.2019	14,36	7,31	7,18	184	În derulare	8,85	5,24	0,00	0	65%
52	CASA NOASTRĂ SRL	139/ 19.02.2020	20,29	1,07	10,14	200	În derulare	0,45	0,14	0,00	0	3%
53	CUW IMPEX SRL	165/ 05.03.2020	1,29	0,20	0,65	23	În derulare	0,00	0,01	0,00	0	0%
54	INTERVALVES TECHNOLOGIES S.R.L.	149/ 09.03.2020	4,70	0,00	2,35	49	În derulare	0,01	0,00	0,00	0	0%
55	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	160/ 08.04.2020	27,85	5,94	13,92	110	În derulare	8,42	0,00	0,00	1	25%
56	FERROBETON ROMÂNIA SRL	170/ 29.04.2020	3,09	0,52	1,54	56	Proiect finalizat	2,99	0,82	0,00	5	106%
57	BFG PACKAGING SRL	169/ 06.05.2020	5,94	0,27	2,97	20	În derulare	1,50	0,07	0,00	7	25%
58	MINET SA	181/ 08.07.2020	6,02	0,00	2,05	25	În derulare	1,79	0,00	0,00	1	30%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2020

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	GIC NOSAG METAL SRL	171/ 21.07.2020	1,70	0,00	0,85	25	În derulare	0,34	0,00	0,00	0	20%
60	CLUSTER POWER SRL	177/ 30.07.2020	35,64	0,68	17,82	21	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
61	B.BRAUN PHARMACEUTICALS SA	185/ 17.08.2020	35,54	48,11	12,44	11	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
62	CALIPSO SRL	187/ 17.08.2020	7,72	0,00	2,70	38	În derulare	1,78	0,00	0,00	0	23%
63	BLACHOTRAPEZ SRL	182/ 09.09.2020	2,57	0,29	1,29	33	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
64	ROBERT BOSCH S.R.L.	186/ 15.09.2020	39,23	2,84	19,62	323	În derulare	11,75	1,23	0,00	0	31%
65	ELECTROARGEȘ SA	176/ 17.09.2020	11,42	0,00	5,71	166	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	3	0%
66	APULUM TURISM S.R.L.	180/ 25.09.2020	9,73	1,20	4,87	87	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
67	VECTRA INTERNATIONAL SRL	191/ 30.09.2020	4,70	1,66	2,35	55	În derulare	2,09	0,84	0,00	0	46%
68	AUSTROTHERM COM S.R.L.	189/ 02.10.2020	1,93	0,00	0,97	9	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2020

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	PHOENIX SRL	192/ 05.11.2020	9,32	0,12	4,66	115	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
70	VETRO SOLUTIONS SRL	190/ 09.11.2020	1,69	0,00	0,84	17	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
71	ROBERT BOSCH SRL	198/ 10.11.2020	16,87	6,86	6,85	190	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
72	TERAPLAST SA	199/ 11.11.2020	7,84	0,00	3,92	45	În curs de demarare	1,19	0,04	0,00	3	16%
73	MINET CONF SRL	194/ 19.11.2020	1,19	0,00	0,59	20	În curs de demarare	0,01	0,00	0,00	6	1%
74	EPS THERMOPOR SRL	188/ 19.11.2020	2,58	1,01	1,29	74	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
75	LIDAS S.R.L.	193/ 03.12.2020	46,85	0,10	23,04	257	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
76	OMNIA PALET SRL	207/ 10.12.2020	1,89	0,51	0,95	16	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
77	NOVATOR PHARMA SRL	201/ 21.12.2020	13,76	0,62	4,81	105	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
78	VRANCART RECYCLING SRL	196/ 21.12.2020	16,61	0,33	8,31	164	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2020

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	TERAPLAST FOLII BIODEGRADABILE SRL	205/ 21.12.2020	11,59	0,00	5,79	93	În curs de demarare	0,27	0,00	0,00	0	2%
80	AMF-BRUNS ROMANIA SRL	200/ 21.12.2020	6,78	0,50	3,39	77	În curs de demarare	0,39	0,00	0,00	0	5%
81	TERAPLAST SA	212/ 23.12.2020	9,84	0,00	4,92	80	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
TOTAL H.G. nr. 807/2014			1.492,33	357,97	654,09	13.011		879,32	294,11	268,29	6.338	
			1.850,30					1.173,43				