

**Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 1680/2008 la 31.12.2023**

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare								Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat <sup>1)</sup>		Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro	Mil. Lei			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro	Mil. Euro		
1	2	3	4	5	6	7	15	8	9	10	11	12	13	14
1	DELPHI DIESEL SYSTEMS S.R.L.	22001686	01 / 07.05.2009	49,54	0,00	24,77	103,13	526	Proiect finalizat <sup>1)</sup>	49,54	0,00	24,77	526	100%
2	AUTOMOBILE DACIA PITEȘTI S.A.	160796	02 / 01.07.2009	30,87	60,13	15,12	63,59	310	Proiect finalizat <sup>1)</sup>	30,30	60,70	15,12	310	100%
3	PREMIUM AEROTEC S.R.L.	25932794	07 / 11.11.2009	38,76	7,80	15,78	67,80	554	Proiect finalizat <sup>1)</sup>	31,56	13,69	15,78	562	100%**)
4	LUFKIN INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	26255695	11 / 02.07.2010	63,82	42,94	28,00	121,92	320	Proiect finalizat <sup>1)</sup>	63,54	45,36	28,00	327	102%
5	ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A. (fostă REMAR)	1996928	14 / 24.08.2010	13,28	0,07	6,64	28,05	174	Proiect finalizat <sup>1)</sup>	13,28	0,55	6,64	178	100%
6	TORO MANUFACTURING AND SALES S.R.L.	27246458	17 / 01.02.2011	16,94	2,76	8,07	34,34	102	Proiect finalizat <sup>1)</sup>	16,14	3,81	8,07	102	101%
7	AUTOMOBILE DACIA PITESTI S.A.	160796	015 / 01.03.2011	13,38	6,42	6,57	27,68	105	Proiect finalizat <sup>1)</sup>	13,13	6,60	6,57	105	100%
8	ROMBAT S.A. BISTRITA	564638	29 / 13.05.2011	16,01	3,30	8,00	32,81	108	Proiect finalizat <sup>1)</sup>	16,01	3,30	8,00	108	100%
9	HENDRICKSON ROMANIA S.R.L. (fostă STYRIA ARCURI)	10405877	47 / 03.08.2011	6,26	0,20	3,12	13,23	58	Proiect finalizat <sup>1)</sup>	6,25	0,21	3,12	58	100%
10	FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS PLOIESTI S.R.L. (fostă HONEYWELL FRICTION MATERIALS)	27854340	40 / 09.08.2011	32,02	10,13	15,08	64,00	367	Proiect finalizat <sup>1)</sup>	30,16	12,76	15,08	367	102%

\*) - Pentru proiectele finalizate: Valoarea ajutorului de stat efectiv plătit

\*\*\*) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

1) Pentru proiectul de investiții s-a finalizat perioada privind monitorizarea investiției timp de 5 ani

**Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 1680/2008 la 31.12.2023**

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare								Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat <sup>1)</sup>		Nr. de noi locuri de muncă asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro	Mil. Lei			cheltuieli realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro	Mil. Euro		
1	2	3	4	5	6	7	15	8	9	10	11	12	13	14
11	ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L. (fostă ALTIUS INTERNATIONAL)	14109092	36 / 29.07.2011	5,40	0,32	2,67	11,32	51	Proiect finalizat <sup>2) 3)</sup>	5,34	0,82	2,67	51	108%
12	BEKAERT SLATINA S.R.L. (fostă CORD ROMANIA)	16733008	42 / 25.08.2011	12,37	16,07	5,78	24,57	200	Proiect finalizat <sup>3)</sup>	11,56	16,65	5,78	207	100% <sup>3)</sup>
13	IPORO COM S.R.L.	5450936	44 / 30.09.2011	7,22	2,59	3,45	14,90	81	Proiect finalizat <sup>3)</sup>	6,89	7,57	3,45	241	148%
14	CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L.	13210772	48 / 03.10.2011	8,80	6,34	3,38	14,73	300	Proiect finalizat <sup>3)</sup>	6,77	8,37	3,38	303	100%
15	CLINICA POLISANO SRL	15888756	61 / 03.02.2012	12,51	0,25	4,57	19,88	192	Proiect finalizat <sup>3)</sup>	9,15	0,74	4,57	211	100% <sup>3)</sup>
16	BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. (fostă BOSCH REXROTH S.R.L.)	18039704	67 / 27.02.2012	26,78	16,34	7,63	33,23	320	Proiect finalizat <sup>3)</sup>	15,27	23,74	7,63	320	100% <sup>3)</sup>
17	DRM DRAXLMAIER ROMANIA S.R.L.	11416777	75 / 05.04.2012	20,44	11,26	5,16	22,55	989	Proiect finalizat <sup>3)</sup>	10,31	16,02	5,16	989	100% <sup>3)</sup>
18	ROBERT BOSCH S.R.L.	5541546	88 / 24.04.2012	53,95	23,53	20,66	90,49	325	Proiect finalizat <sup>3)</sup>	41,33	14,77	20,66	406	100% <sup>3)</sup>
19	ARCTIC S.A.	933930	102 / 01.10.2012	20,32	3,60	9,04	40,98	572	Proiect finalizat <sup>3)</sup>	18,08	4,01	9,04	649	100% <sup>3)</sup>
20	De'LONGHI ROMÂNIA S.R.L.	29527204	109 / 18.10.2012	24,34	8,56	11,53	52,74	677	Proiect finalizat <sup>3)</sup>	23,06	6,98	11,53	700	100% <sup>3)</sup>

\*\*\*) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

2) Numarul de locuri de muncă create este actualizat conform ultimelor informații transmise de către societate

3) Pentru proiectul de investiții s-a finalizat perioada privind monitorizarea investiției timp de 5 ani

**Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 1680/2008 la 31.12.2023**

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare								Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat <sup>1)</sup>		Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro	Mil. Lei			cheltuieli realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro	Mil. Euro		
1	2	3	4	5	6	7	15	8	9	10	11	12	13	14
21	PEHART TEC GRUP S.A. (fostă METALICPLAS DISTRIBUTION S.R.L.)	17736215	81 / 05.12.2012	19,44	0,06	9,62	43,60	101	Proiect finalizat <sup>4)</sup>	19,24	0,44	9,62	101	101%
22	COFICAB PLOIEȘTI S.R.L.	29965557	118 / 04.03.2013	14,58	3,72	7,24	31,56	200	Proiect finalizat <sup>4)</sup>	14,49	5,02	7,24	217	107%
23	VALEO LIGHTING INJECTION S.A.	21530298	114 / 25.03.2013	14,66	1,32	6,62	29,30	464	Proiect finalizat <sup>4)</sup>	14,54	1,39	6,62	467	100%
24	THERME NORD BUCUREȘTI S.R.L.	28472550	126 / 20.05.2013	16,60	13,14	6,64	28,80	200	Proiect finalizat <sup>4)</sup>	16,59	30,82	6,64	405	159%
25	CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L.	11269196	124 / 20.05.2013	23,50	1,29	11,26	48,87	227	Proiect finalizat <sup>4)</sup>	22,52	1,37	11,26	227	100% <sup>**)</sup>
26	FORJA ROTEC S.R.L.	28298072	125 / 25.06.2013	6,12	0,31	3,00	13,56	52	Proiect finalizat <sup>4)</sup>	6,00	0,62	3,00	54	103%
27	GLASSCORP S.A.	17762974	131 / 23.09.2013	37,34	1,06	17,45	77,77	312	Proiect finalizat <sup>4)</sup>	34,90	3,60	17,45	312	100%
28	TRW AIRBAG SYSTEMS S.R.L.	31039965	135 / 02.10.2013	9,48	4,12	4,38	19,52	1.160	Proiect finalizat <sup>4)</sup>	8,76	4,01	4,38	1.234	100% <sup>**)</sup>
29	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE S.R.L.	23000336	141 / 11.11.2013	25,76	2,94	12,58	55,89	267	Proiect finalizat <sup>4)</sup>	25,16	5,39	12,58	418	106%
30	PREMIUM AEROTEC S.R.L.	25932794	140 / 06.12.2013	12,81	1,82	4,58	20,45	216	Proiect finalizat <sup>4)</sup>	9,15	3,12	4,58	224	100% <sup>**)</sup>
31	JAEGGI INDUSTRIES S.R.L.	32214983	163 / 12.12.2013	15,40	4,26	7,64	34,01	269	Proiect finalizat <sup>4)</sup>	15,28	3,62	7,64	340	100% <sup>**)</sup>

\*\*) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

4) Pentru proiectul de investiții s-a finalizat perioada privind monitorizarea investiției timp de 5 ani

**Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 1680/2008 la 31.12.2023**

Nr. Cr.	Conform Acordului de finanțare								Stadiul implementării					
	Intreprinderea	CUI	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat <sup>1)</sup>		Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro	Mil. Lei			cheltuieli realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro	Mil. Euro		
1	2	3	4	5	6	7	15	8	9	10	11	12	13	14
32	CENTRU MEDICAL SANCONFIND S.R.L.	28455290	161 / 18.12.2013	5,80	0,00	2,90	12,94	229	Proiect finalizat <sup>5)</sup>	5,80	0,15	2,90	229	103%
33	GST SAFETY TEXTILES RO	32039122	153 / 17.01.2014	37,06	9,02	17,74	80,30	424	Proiect finalizat <sup>5)</sup>	35,47	11,92	17,74	426	103%
34	ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A.	32187285	165 / 14.03.2014	12,60	26,87	6,21	27,99	329	Proiect finalizat <sup>5)</sup>	12,42	29,56	6,21	331	106%
35	MASPEX ROMANIA S.R.L.(fostă TYMBARK MASPEX ROMANIA S.R.L.)	3451510	180 / 01.04.2014	5,10	0,85	2,55	11,35	50	Proiect finalizat <sup>5)</sup>	5,10	0,85	2,55	67	100%
36	MASCHIO GASPARDO ROMANIA S.R.L.	15126113	184 / 17.04.2014	9,01	0,10	4,22	18,88	149	Proiect finalizat <sup>5)</sup>	8,44	0,40	4,22	149	100%**)
37	SMART PLAST SOLUTIONS	32578720	187 / 17.06.2014	7,67	0,09	3,79	16,69	105	Proiect finalizat <sup>5)</sup>	7,58	1,58	3,79	105	118%
38	LEONI WIRING SYSTEMS Pitesti	17159770	189 / 23.06.2014	10,00	1,39	5,00	21,97	884	Proiect finalizat <sup>5)</sup>	10,00	1,10	5,00	896	100%**)
<b>TOTAL H.G. nr. 1680/2008</b>				<b>755,92</b>	<b>294,97</b>	<b>338,44</b>	<b>1.475,39</b>	<b>11.969</b>		<b>689,09</b>	<b>351,61</b>	<b>338,44</b>	<b>12.922</b>	
				<b>1.050,90</b>					<b>1.040,70</b>					

\*\* - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

<sup>5)</sup> Pentru proiectul de investiții s-a finalizat perioada privind monitorizarea investiției timp de 5 ani